

## График производства проектных работ (состояние на 16.03.2013)

Заказчик: **ЗАО 'ТБМ-Инвест'**

Номер графика: **5724\_Р-3**

Работа: **База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). РД.**

Исполнители: **АСО\_1, ВИК, ГИП, ОБ, ТС, ЭИА**

Начало: **20.03.2013** Окончание: **29.08.2013**

№	Код задания	Отдел, выдающее задание	Задание	Отдел, принимающий задание	Срок выполнения по графику / фактически	Примечание
1	266	АСО_1	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7)	ВИК, ОБ, ТС, ЭИА	20.03.2013	
2	525	ВИК	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	АСО_1	21.03.2013	
3	525	ЭИА	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	АСО_1	22.03.2013	
4	525	ТС	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37)	АСО_1	26.03.2013	
5	155	ОБ	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14)	ЭИА	28.03.2013	
6	480	ОБ	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	АСО_1	28.03.2013	
7	155	ВИК	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14)	ЭИА	02.04.2013	
8	480	ВИК	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	АСО_1	02.04.2013	
9	480	ЭИА	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	АСО_1	03.04.2013	
10	565	ГИП	Задание на электроснабжение систем автоматизации(ФП-37)	ГИП	04.04.2013	
11	970	ОБ	Сдача в архив рабочей документации	ГИП	08.04.2013	
12	970	ВИК	Сдача в архив рабочей документации марки ВиК	ГИП	15.04.2013	
13	480	ТС	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13)	АСО_1	23.04.2013	
14	970	АСО_1	Сдача в архив рабочей документации конструкций подвала	ГИП	03.05.2013	
15	276	АСО_1	Уточненные архitek.чертежи:планы и разрезы (ЗГ-7)	ВИК, ОБ, ЭИА	27.05.2013	
16	551	ОБ	Задание на проектирование автоматизации вентиляции и кондиционирования (ФГ-12)	ЭИА	28.05.2013	
17	516	ОБ	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	АСО_1	31.05.2013	

График производства проектных работ (состояние на 26.12.2014)

№	Код задания	Отдел, выдающее задание	Задание	Отдел, принимающий задание	Срок выполнения по графику / фактически	Примечание
18	516	ВИК	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	АСО_1	03.06.2013	
19	516	ЭИА	Задание на отверстия, прямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)	АСО_1	04.06.2013	
20	970	ЭИА	Сдача в архив рабочей документации марки ЭО, ЭМ, АВ	ГИП	11.06.2013	
21	970	АСО_1	Сдача в архив рабочей документации марки КЖ	ГИП	25.07.2013	
22	970	АСО_1	Сдача в архив рабочей документации марки АР	ГИП	28.08.2013	
23	991	ГИП	Окончание разработки проектной документации стадии Р		29.08.2013	

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ **КАРКЛИН Я.Я.**