

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
<u>ООО 'Фирма Феликс'</u>						
127-5593_Р-1	Административное здание с выставочными залами и подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й Павловский пер.,вл.28. Проект, передача проектной документации Заказчику.					
21.06.2010 04.05.2013	381 300,00	70 920,00	53 000,00	-	-	-
<i>Отделы...</i>						
АБ_7	105 000,00	-	-	-	-	-
РЕЗЕРВ	17 920,00	17 920,00	-	-	-	-
ГИП	14 770,00	-	-	-	-	-
АПМ	13 500,00	-	-	-	-	-
АСО_3	37 500,00	-	-	-	-	-
ООС	22 500,00	-	-	-	-	-
ТХ	25 500,00	-	-	-	-	-
ПОС	15 000,00	-	-	-	-	-
ВИК	18 750,00	-	-	-	-	-
ЭИА	48 830,00	-	-	-	-	-
ТС	9 030,00	-	-	-	-	-
<i>Субподряд...</i>						
РЕЗЕРВ С/П	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-
127-5593_Р-2	Административное здание с выставочными залами и подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й Павловский пер., вл.28. Утверждение проекта в Госэкспертизе.					
01.09.2010 30.01.2013	72 458,00	22 613,00	22 613,00	-	-	22 613,00
<i>Отделы...</i>						
АПМ	3 600,00	-	-	-	-	-
ООС	6 000,00	-	-	-	-	-
ТХ	5 100,00	3 060,00	3 060,00	-	-	3 060,00
ВИК	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
АБ_7	21 000,00	3 750,00	3 750,00	-	-	3 750,00
ТС	2 458,00	1 303,00	1 303,00	-	-	1 303,00

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ЭИА	17 800,00	-	-	-	-	-
ПОС	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
АСО_1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00
Всего с/с	72 458,00	22 613,00	22 613,00	-	-	22 613,00
<u>ОАО 'Элеваторспецстрой'</u>						
131-5746	Трикотажная фабрика 'Жакот', расп. на территории Ивантеевской тонкосуконной фабрики по адресу: м.о. Ивантеевка, ул. Дзержинского д.1. Предпроектные проработки					
01.06.2012 15.07.2013	254 237,28	25 714,39	18 162,00	5 450,00	-	-
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	7 552,39	7 552,39	-	-	-	-
АПМ	21 798,00	-	-	-	-	-
АБ_1	108 992,00	-	-	-	-	-
ЭИА	5 450,00	-	-	-	-	-
ФОНД ИН.	12 712,00	12 712,00	12 712,00	-	-	-
ГИП	24 163,00	-	-	-	-	-
ОВ	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	-	-
АСО_3	27 247,96	-	-	-	-	-
АСО_1	40 871,93	-	-	-	-	-
Всего с/с	254 237,28	25 714,39	18 162,00	5 450,00	-	-
<i>Субподряд...</i>						
ГПИ-1 ТЕКС	169 491,53	-	-	-	-	-
<u>ОАО Компания "Главмосстрой"</u>						
15-5780	Здание Главмосстроя по адресу: Ленинградское ш. 66-а. Узел учета теплоснабжения и горячей воды.; Стадия: РП					
29.12.2012 16.05.2013	132 094,91	132 094,91	120 000,00	-	-	-
<i>Отделы...</i>						
ТиВ	132 094,91	132 094,91	120 000,00	-	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
Всего с/с	132 094,91	132 094,91	120 000,00	-	-	-
ООО 'Производственная фирма 'Жакот''						
150-5746_Р-1	Трикотажная фабрика 'Жакот', расп. на тер-и Ивантеевской тонкосуконной фабрики по адресу: м.о. г. Ивантеевка, ул. Дзержинского д.1. Проект-передача проектной документации Заказчику.; Стадия: П					
25.09.2012 20.11.2013	576 271,19	470 305,25	470 305,25	115 518,89	218 812,72	102 650,45
<i>Отделы...</i>						
ГИП	37 845,61	-	-	-	-	-
ФОНД ИН.	-	-	-	-	-	-
АБ_1	74 550,00	25 503,67	25 503,67	-	-	25 503,67
ОВ	49 319,00	49 319,00	49 319,00	49 046,32	-	-
ВИК	29 428,00	29 428,00	29 428,00	8 828,39	-	20 599,61
АПМ	19 074,00	-	-	-	-	-
ООС	23 161,00	23 161,00	23 161,00	-	6 948,31	16 212,69
ПОС	16 349,00	16 349,00	16 349,00	4 904,69	-	11 444,31
ЭИА	49 046,00	49 046,00	49 046,00	49 046,00	-	-
АСО_1	20 272,00	20 272,00	20 272,00	-	-	20 272,00
ТС	12 311,66	12 311,66	12 311,66	3 693,49	-	8 618,17
Всего с/с	331 356,27	225 390,33	225 390,33	115 518,89	6 948,31	102 650,45
<i>Субподряд...</i>						
ГПИ-1 ТЕКС	211 864,41	211 864,41	211 864,41	-	211 864,41	-
Спасательная техника	33 050,51	33 050,51	33 050,51	-	-	-
150-5746_Р-2	Трикотажная фабрика 'Жакот', расп. на тер-и Ивантеевской тонкосуконной фабрики по адресу: м.о. г. Ивантеевка, ул. Дзержинского д.1. Проект-защита проектной документации в органах экспертизы и внесение соответств. изменений.					
20.11.2012 30.04.2013	101 694,92	95 016,28	59 644,70	3 173,11	-	7 403,89
<i>Отделы...</i>						
ГИП	6 678,64	-	-	-	-	-
ФОНД ИН.	5 847,42	5 847,42	5 847,42	-	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
РЕЗЕРВ	35 371,58	35 371,58	-	-	-	-
ТС	10 577,00	10 577,00	10 577,00	3 173,11	-	7 403,89
Всего с/с	58 474,64	51 796,00	16 424,42	3 173,11	-	7 403,89
<i>Субподряд...</i>						
Спасательная техника	31 949,49	31 949,49	31 949,49	-	-	-
Экспертно-аналитический центр по безопас	11 270,79	11 270,79	11 270,79	-	-	-
<u>ЗАО 'МР Энергострой'</u>						
179-5781_ПП	ГТУ на РТС 'Новомосковская', РТС 'Отрадное', РТС 'Фрезер' и КТС 'Северная' в г. Москве. Эскизный проект.					
11.12.2012 28.05.2013	2 127 118,64	1 707 857,77	1 163 208,13	304 858,48	82 033,04	669 960,61
<i>Отделы...</i>						
ГИП	171 765,00	30 460,65	30 460,65	30 460,65	-	-
ФОНД ИН.	106 356,00	106 356,00	106 356,00	-	-	-
ВИК	108 696,00	108 696,00	108 696,00	54 347,83	-	54 348,17
ООС	652 174,00	545 956,61	545 956,61	165 702,17	82 033,04	298 221,40
АБ_1	434 783,00	263 043,87	263 043,87	54 347,83	-	208 696,04
РЕЗЕРВ	544 649,64	544 649,64	-	-	-	-
АСО_1	108 695,00	108 695,00	108 695,00	-	-	108 695,00
Всего с/с	2 127 118,64	1 707 857,77	1 163 208,13	304 858,48	82 033,04	669 960,61
<u>ЗАО 'Т.Б.М.'</u>						
228-5430_100_Р-1	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Стадия П. Технологические решения, арх.-строит. решения, генплан.; Стадия: П					
10.04.2012 30.01.2013	268 610,17	52 338,04	52 338,04	-	15 000,00	-
<i>Отделы...</i>						
ТХ	54 496,00	-	-	-	-	-
ГИП	22 812,13	-	-	-	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ФОНД ИН.	12 338,04	12 338,04	12 338,04	-	-	-
АПМ	35 422,00	-	-	-	-	-
АСО_1	103 542,00	-	-	-	-	-
Всего с/с	228 610,17	12 338,04	12 338,04	-	-	-
<i>Субподряд...</i>						
РЕЗЕРВ С/П	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	15 000,00	-
СИСТЕМА	20 000,00	-	-	-	-	-
228-5430_100_P-2	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Стадия РД. Разбивочный план. Организация рельефа. Фундаменты; Стадия: РД					
10.04.2012 30.01.2013	169 491,53	8 440,80	8 440,80	-	-	-
<i>Отделы...</i>						
ГИП	16 636,73	-	-	-	-	-
ФОНД ИН.	8 440,80	8 440,80	8 440,80	-	-	-
ЭИА	27 248,00	-	-	-	-	-
ОВ	27 248,00	-	-	-	-	-
ВИК	27 248,00	-	-	-	-	-
ТС	21 798,00	-	-	-	-	-
АСО_1	40 872,00	-	-	-	-	-
Всего с/с	169 491,53	8 440,80	8 440,80	-	-	-
228-5430_100_P-3	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Стадия РД. Комплектная документация.					
10.04.2012 30.01.2013	296 610,17	133 604,09	133 604,09	-	-	120 164,09
<i>Отделы...</i>						
ФОНД ИН.	13 440,00	13 440,00	13 440,00	-	-	-
ЭИА	13 624,00	-	-	-	-	-
ОВ	49 568,03	-	-	-	-	-
ГИП	29 241,14	-	-	-	-	-
АПМ	5 450,00	-	-	-	-	-
ВИК	13 624,00	-	-	-	-	-
АСО_1	171 663,00	120 164,09	120 164,09	-	-	120 164,09

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
Всего с/с	296 610,17	133 604,09	133 604,09	-	-	120 164,09
228-5430_100_P-4	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Стадия П. Комплектная документация.; Стадия: П					
10.04.2012 30.05.2013	190 677,97	42 988,71	42 988,71	16 831,10	-	26 157,61
<i>Отделы...</i>						
АПМ	8 174,00	-	-	-	-	-
ВИК	35 422,00	-	-	-	-	-
ОВ	4 927,97	-	-	-	-	-
ТС	5 450,00	3 815,12	3 815,12	3 815,12	-	-
ПОС	27 248,00	-	-	-	-	-
ГИП	8 640,00	-	-	-	-	-
ООС	21 798,00	13 015,98	13 015,98	13 015,98	-	-
ЭИА	35 422,00	-	-	-	-	-
АСО_1	43 596,00	26 157,61	26 157,61	-	-	26 157,61
Всего с/с	190 677,97	42 988,71	42 988,71	16 831,10	-	26 157,61
228-5430_100_P-5	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Согласование П.					
10.04.2012 28.05.2013	105 932,20	85 713,60	71 114,40	3 815,12	5 450,00	18 259,28
<i>Отделы...</i>						
ТС	5 450,00	3 815,12	3 815,12	-	-	3 815,12
ЭИА	5 450,00	5 450,00	5 450,00	-	5 450,00	-
ГИП	12 589,00	-	-	-	-	-
ООС	5 450,00	3 815,12	3 815,12	3 815,12	-	-
РЕЗЕРВ	14 599,20	14 599,20	-	-	-	-
АПМ	5 450,00	3 270,00	3 270,00	-	-	3 000,00
ВИК	5 450,00	3 270,16	3 270,16	-	-	3 270,16
АСО_1	8 174,00	8 174,00	8 174,00	-	-	8 174,00
Всего с/с	62 612,20	42 393,60	27 794,40	3 815,12	5 450,00	18 259,28
<i>Субподряд...</i>						
РЕЗЕРВ С/П	43 320,00	43 320,00	43 320,00	-	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
<u>ЗАО 'Инвестстрой'</u>						
319-5474_А1-1	Завод 'Полимерпленка' по адресу: Москва, Полярная 37-39. Новая площадка январь-май 2006; Стадия: АН					
11.01.2012 31.05.2012	35 593,22	35 593,22	35 593,22	-	-	8 174,00
<i>Отделы...</i>						
АСО_1	35 593,22	35 593,22	35 593,22	-	-	8 174,00
Всего с/с	35 593,22	35 593,22	35 593,22	-	-	8 174,00
319-5474_А1-2	Завод 'Полимерпленка' по адресу: Москва, Полярная 37-39. Новая площадка АН в июне 2006 г; Стадия: АН					
01.06.2012 30.06.2012	26 694,91	26 694,91	26 694,91	-	17 428,91	8 174,00
<i>Отделы...</i>						
ООС	17 428,91	17 428,91	17 428,91	-	17 428,91	-
АСО_1	9 266,00	9 266,00	9 266,00	-	-	8 174,00
Всего с/с	26 694,91	26 694,91	26 694,91	-	17 428,91	8 174,00
<u>ЗАО 'ТБМ-Инвест'</u>						
365-5724_Р-1	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). Стадия П.					
15.12.2011 25.07.2013	1 446 821,19	105 905,31	105 905,31	105 905,31	-	-
<i>Отделы...</i>						
ГИП	134 408,19	-	-	-	-	-
ЭИА	190 730,00	-	-	-	-	-
ОВ	122 610,00	-	-	-	-	-
ТС	40 872,00	-	-	-	-	-
ПОС	40 872,00	-	-	-	-	-
ВИК	136 230,00	-	-	-	-	-
РЕЗЕРВ	-	-	-	-	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ООС	54 490,00	-	-	-	-	-
АПМ	77 929,00	-	-	-	-	-
АСО_1	648 680,00	105 905,31	105 905,31	105 905,31	-	-
Всего с/с	1 446 821,19	105 905,31	105 905,31	105 905,31	-	-
<i>Субподряд...</i>						
СИСТЕМА	121 450,00	-	-	-	-	-
365-5724_Р-2	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). Согласование стадии П.					
15.12.2011 12.04.2013	392 067,80	284 430,80	284 430,80	28 610,40	53 133,62	55 586,78
<i>Отделы...</i>						
ПОС	13 624,00	9 536,81	9 536,81	9 536,81	-	-
ООС	27 248,00	19 073,59	19 073,59	19 073,59	-	-
ГИП	29 707,80	-	-	-	-	-
ОВ	27 248,00	19 073,61	19 073,61	-	19 073,61	-
ТС	13 624,00	9 536,81	9 536,81	-	9 536,81	-
ЭИА	40 872,00	24 523,20	24 523,20	-	24 523,20	-
ВИК	32 698,00	19 618,98	19 618,98	-	-	19 618,98
АПМ	27 248,00	16 348,82	16 348,82	-	-	16 348,82
АСО_1	32 698,00	19 618,98	19 618,98	-	-	19 618,98
Всего с/с	244 967,80	137 330,80	137 330,80	28 610,40	53 133,62	55 586,78
<i>Субподряд...</i>						
РЕЗЕРВ С/П	147 100,00	147 100,00	147 100,00	-	-	-
365-5724_Р-3	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). РД.; Стадия: РД					
12.04.2012 12.07.2013	3 023 778,00	1 139 952,18	1 139 952,18	162 662,25	490 463,40	304 482,53
<i>Отделы...</i>						
ВИК	245 232,00	217 984,04	217 984,04	-	46 321,53	171 662,51
ОВ	381 472,00	92 643,67	92 643,67	-	92 643,67	-
РЕЗЕРВ	-	-	-	-	-	-
ТС	108 992,00	108 992,00	108 992,00	54 495,91	27 247,96	27 248,13

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ЭИА	354 223,00	321 525,45	321 525,45	-	321 525,45	-
ГИП	280 136,00	16 487,13	16 487,13	13 762,34	2 724,79	-
АПМ	150 817,00	105 571,89	105 571,89	-	-	105 571,89
ФОНД ИН.	41 836,00	41 836,00	41 836,00	-	-	-
АБ_7	95 367,85	-	-	-	-	-
АСО_1	1 225 194,15	94 404,00	94 404,00	94 404,00	-	-
Всего с/с	2 883 270,00	999 444,18	999 444,18	162 662,25	490 463,40	304 482,53
<i>Субподряд...</i>						
РЕЗЕРВ С/П	140 508,00	140 508,00	140 508,00	-	-	-
365-5724_Р_1-2	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Комплектная документация.; Стадия: П					
01.03.2013	256 230,51	256 230,51	21 199,09	13 182,61	-	-
01.03.2013						
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	235 031,42	235 031,42	-	-	-	-
ГИП	13 182,61	13 182,61	13 182,61	13 182,61	-	-
ФОНД ИН.	8 016,48	8 016,48	8 016,48	-	-	-
Всего с/с	256 230,51	256 230,51	21 199,09	13 182,61	-	-
365-5724_Р_1-4	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Разбивочный план, организация рельефа, фундаментная плита.; Стадия: РД					
01.03.2013	160 000,00	160 000,00	147 577,04	8 239,13	-	134 327,61
01.03.2013						
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	12 422,96	12 422,96	-	-	-	-
АПМ	65 217,39	65 217,39	65 217,39	-	-	65 217,39
АСО_1	69 110,22	69 110,22	69 110,22	-	-	69 110,22
ГИП	8 239,13	8 239,13	8 239,13	8 239,13	-	-
ФОНД ИН.	5 010,30	5 010,30	5 010,30	-	-	-
Всего с/с	160 000,00	160 000,00	147 577,04	8 239,13	-	134 327,61

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
365-5724_P_1-6	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл".сети и сооружения инженерного обеспечения, проходные, вспомогательный корпус выпуск сетей ВК из главного корпуса; Стадия: РД					
01.03.2013 15.08.2013	160 000,00	160 000,00	100 000,00	8 239,13	-	-
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	-	-	-	-	-	-
ВИК	108 695,65	108 695,65	70 000,00	-	-	-
ГИП	8 239,13	8 239,13	4 000,00	8 239,13	-	-
ФОНД ИН.	5 010,30	5 010,30	3 000,00	-	-	-
ЭИА	5 423,34	5 423,34	3 000,00	-	-	-
АСО_1	32 631,58	32 631,58	20 000,00	-	-	-
Всего с/с	160 000,00	160 000,00	100 000,00	8 239,13	-	-
<u>ЦНИИЭПЖилища</u>						
46-5664_100_A-1	Детское дошкольное образовательное учреждение на 6 групп со встр. плавательным бас-м,в Подольске М.О., мкр. Юго-Западный Авторский надзор. Февраль-апрель 2007 г.; Стадия: АН					
01.02.2013 30.04.2013	37 561,86	37 561,86	25 000,00	-	-	25 000,00
<i>Отделы...</i>						
АСО_1	37 561,86	37 561,86	25 000,00	-	-	25 000,00
Всего с/с	37 561,86	37 561,86	25 000,00	-	-	25 000,00
46-5664_100_P-2	Детское дошкольное образовательное учреждение на 6 групп со встр. плавательным бас-м,в Подольске М.О., мкр. Юго-Западный Утверждаемая часть рабочего проекта; Стадия: Утв.ч.РП					
31.10.2011 30.01.2014	225 610,17	225 610,17	225 610,17	-	50 435,18	136 937,08
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	-	-	-	-	-	-
АСО_1	100 433,17	100 433,17	100 433,17	-	-	100 433,17
ГИП	18 243,00	18 243,00	18 243,00	-	-	18 243,00
ВИК	26 087,00	26 087,00	26 087,00	-	7 826,09	18 260,91

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ОВ	26 087,00	26 087,00	26 087,00	-	7 826,09	-
ТС	4 348,00	4 348,00	4 348,00	-	-	-
ТХ	4 348,00	4 348,00	4 348,00	-	-	-
ФОНД ИН.	11 281,00	11 281,00	11 281,00	-	-	-
ЭИА	34 783,00	34 783,00	34 783,00	-	34 783,00	-
Всего с/с	225 610,17	225 610,17	225 610,17	-	50 435,18	136 937,08
46-5664_100_P-3	Детское дошкольное образовательное учреждение на 6 групп со встр. плавательным бас-м,в Подольске М.О., мкр. Юго-Западный Защита проектной документации в органах экспертизы и внесение соответствующих изменений по их замечаниям.					
31.10.2011 16.02.2012	112 805,08	112 805,08	112 805,08	-	9 130,43	18 251,96
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	-	-	-	-	-	-
АСО_1	50 217,08	50 217,08	50 217,08	-	-	-
ГИП	9 122,00	9 122,00	9 122,00	-	-	9 122,00
ВИК	13 043,00	13 043,00	13 043,00	-	3 913,04	9 129,96
ОВ	13 043,00	13 043,00	13 043,00	-	-	-
ТС	2 174,00	2 174,00	2 174,00	-	-	-
ТХ	2 174,00	2 174,00	2 174,00	-	-	-
ФОНД ИН.	5 641,00	5 641,00	5 641,00	-	-	-
ЭИА	17 391,00	17 391,00	17 391,00	-	5 217,39	-
Всего с/с	112 805,08	112 805,08	112 805,08	-	9 130,43	18 251,96
<u>ЗАО Компания 'Главмосстрой-инвест'</u>						
5-5572_A1	Школа в пос.Акташ Республики Алтай. Авторский надзор в 2006г (Вып.ОАО'Алтайводпроект'); Стадия: АН					
10.01.2012 30.01.2013	97 599,94	97 599,94	33 897,00	32 202,00	-	-
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	63 702,94	63 702,94	-	-	-	-
АСО_3	29 465,00	29 465,00	29 465,00	29 465,00	-	-

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
ГИП	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	-	-
ФОНД ИН.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	-	-	-
Всего с/с	97 599,94	97 599,94	33 897,00	32 202,00	-	-
<i>Субподряд...</i>						
АлтВодПр-т	211 430,00	-	-	-	-	-
5-5573_А	Центральная районная больница в с.Кош-Агач Республики Алтай. Авторский надзор.; Стадия: АН					
01.03.2011 28.05.2013	784 065,25	613 399,01	125 446,76	27 997,00	-	-
<i>Отделы...</i>						
АСО_3	42 608,00	27 997,00	27 997,00	27 997,00	-	-
ЭИА	487 952,25	487 952,25	-	-	-	-
СМ	32 698,00	-	-	-	-	-
Всего с/с	563 258,25	515 949,25	27 997,00	27 997,00	-	-
<i>Субподряд...</i>						
АлтВодПр-т	220 807,00	97 449,76	97 449,76	-	-	-
5-5573_А1	Центральная районная больница в с.Кош-Агач Республики Алтай. Авторский надзор в 2006г. (Вып.ОАО'Алтайводпроект'); Стадия: АН					
10.01.2012 30.01.2013	341 700,80	128 200,80	67 797,00	32 202,00	-	-
<i>Отделы...</i>						
РЕЗЕРВ	60 403,80	60 403,80	-	-	-	-
АСО_3	29 465,00	29 465,00	29 465,00	29 465,00	-	-
ФОНД ИН.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	-	-	-
ГИП	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	-	-
Всего с/с	94 300,80	94 300,80	33 897,00	32 202,00	-	-
<i>Субподряд...</i>						
АлтВодПр-т	247 400,00	33 900,00	33 900,00	-	-	-
<u>Итого</u>						
АБ_7	221 367,85	3 750,00	3 750,00	-	-	3 750,00

ПЛАН 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА (Объем)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

Срок начала /окончания, участники	Объем всего	Остаток до конца	План на квартал	Выполнение по месяцам		
				Январь	Февраль	Март
РЕЗЕРВ	991 653,93	991 653,93	-	-	-	-
ГИП	851 893,11	109 447,65	105 208,52	79 357,86	2 724,79	27 365,00
АПМ	433 679,39	190 408,10	190 408,10	-	-	190 138,10
АСО_3	166 285,96	86 927,00	86 927,00	86 927,00	-	-
ООС	830 249,91	622 451,21	622 451,21	201 606,86	106 410,26	314 434,09
ТХ	91 618,00	9 582,00	9 582,00	-	-	3 060,00
ПОС	117 093,00	29 885,81	29 885,81	14 441,50	-	15 444,31
ВИК	805 603,65	529 822,83	491 127,18	63 176,22	58 060,66	299 890,30
ЭИА	1 334 244,59	946 094,24	455 718,65	49 046,00	391 499,04	-
ТС	237 084,66	156 872,71	156 872,71	65 177,63	36 784,77	48 388,31
АСО_1	2 786 571,21	845 704,12	820 510,68	200 309,31	-	521 473,07
АБ_1	618 325,00	288 547,54	288 547,54	54 347,83	-	234 199,71
ФОНД ИН.	239 319,34	239 319,34	237 309,04	-	-	-
ОВ	706 973,00	205 616,28	205 616,28	54 496,32	119 543,37	-
ТиВ	132 094,91	132 094,91	120 000,00	-	-	-
СМ	32 698,00	-	-	-	-	-
Всего с/с	10 596 755,51	5 388 177,67	3 823 914,72	868 886,53	715 022,89	1 658 142,89
Субподряд	1 702 641,73	843 412,96	843 412,96	-	226 864,41	-
Итого	12 299 397,24	6 231 590,63	4 667 327,68	868 886,53	941 887,30	1 658 142,89